國立成功大學 混凝土列印每周檢點表 2024年10-12月

規劃設計學院 建築系 數位智造工坊 | 濕式工坊

	日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
擠出機	確認螺桿、攪拌桶是否有過 大的混凝土塊。																															
	確認噴嘴須完全清理乾淨 (不許任何有混凝土殘留)。																															
材料	混凝土、黏著劑、減水劑等 材料有無密封。																															
	塑膠桶洗完反著堆疊。																															
環境	檢查、清理地面和工作台上 的殘渣。																															
	實驗水泥廢料裝進麻布袋丟 至外面。																															
	檢查工作訪環境是否乾燥、 潮濕狀態請打開窗 戶通風。																															
	檢查實驗場冷氣是否關閉。																															
機具	攪拌機是否電線鬆 脫或無法 運轉等狀況。																															
	檢查搖篩機運轉正常。																															
	檢查人員:																															
備註:	有任何問題請立即回報給顏嘉	慶	老師	或是		小姐	. 0																									

主管單位: